

2009年度まとめ

2008年の秋から始まった美杉山荘建設プロジェクトは、何も無い山の中に作業小屋を造ることから現場作業が始まり、学内の実習で作った半坪の小屋を2棟連結した、3帖大のベースキャンプ工事が2009年2月から5月にかけて進みました。同時に、原木の伐採や製材を伴う母屋の工事も始まり、夏には基礎が完成、10月には上棟しました。年が明け外壁工事に移り、玄関扉や大窓に平行して、畳敷き等の内装工事を経験しました。そして3月、工事の主力だった2年生も卒業の季節を迎え、プロジェクトは後輩達に引き継がれます。次年度の工事再開をお楽しみに。



2008 今昔館展示模型



2007 西武庫団地リフォーム



2006 N氏の山荘建設



2004 琵琶湖別荘建設



2003 香住古民家移築



2002 大飯古民家移築



2000 朽木研修所離れ



2008秋



2009春



2009夏

	日時	現地作業内容	参加学生
01	4/25	資材搬入・ベースキャンプ作り、伐採	4名
02	5/3~5/4	ベースキャンプ作り・杉皮むき	4名
03	5/30~5/31	ベースキャンプ作り	7名
04	6/28~6/29	基礎工事・製材所に原木運搬	11名
05	7/18~7/19	基礎工事・製材所より製品荷揚げ	8名
06	8/6~8/8	基礎工事・土台加工	9名
07	8/17~18	基礎工事・卒業制作資材調達	3名
08	8/24~26	軸組加工	7名
09	9/7~9/9	杉板荷揚げ・軸組加工・仮組	9名
10	9/20~9/22	軸組加工・足場設置	9名 OB2名
11	10/11~12	上棟・屋根野地板	9名 OB2名
12	10/31~11/1	貫工事・屋根工事	8名
13	12/12~13	外壁工事	7名
14	12/26~27	床工事・土間整地	2名
15	1/16~17	外壁工事・玄関扉枠工事・木材店見学	3名
16	2/14~15	畳点見学・畳寄工事・建具工事	5名
17	3/14	卒業パーティー	7名
計	延べ36日		延べ125名



2009秋



2009冬



2010春